

Boligsameiet Gravarverket Terrasse

Sjekkliste for installasjon av varmepumpe for sameieenhet, _____

Sjekkpunkt	Fyll inn for egen installasjon
1. Nabodialog <ul style="list-style-type: none">• Ta kontakt med naboer, informer om planer for installasjon av varmepumpe.• Innhent samtykke.	
2. Plassering av varmepumpeenheten <ul style="list-style-type: none">• Velg en plassering med god luftstrøm rundt enheten.• Unngå plassering nær soveromsvinduer eller der støy kan være plagsom.	
3. Montering på riktig underlag <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at enheten står på et stabilt og vibrasjonsdempende fundament (f.eks. betong eller monteringsbøyle).• Hold den over bakkenivå for å unngå snø- og vannskader.	
4. Frostbeskyttelse <ul style="list-style-type: none">• Installer varmepumpen slik at den er beskyttet mot frost og snø.• Unngå plassering under takutspring der snø eller is kan falle ned.	
5. Tilstrekkelig avstand til vegg <ul style="list-style-type: none">• La det være tilstrekkelig avstand mellom varmepumpen og veggen for å sikre god luftsirkulasjon (ca. 30 cm eller mer, avhengig av produsentens anbefalinger).	
6. Kondensavløp <ul style="list-style-type: none">• Installer et rør eller annet system for å lede bort kondensvann fra enheten.	

<p>7. Kabel- og røropplegg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for riktig montering av kabler og rør mellom innedelen og utedelen for å sikre optimal drift. • Beskytt rørene mot vær og vind, og sørg for isolasjon for å unngå energitap. 	
<p>8. Elektrisk tilkobling</p> <ul style="list-style-type: none"> • En kvalifisert elektriker SKAL stå for tilkoblingen til strømmettet. • Sørg for at strømtilførselen er i henhold til gjeldende forskrifter. 	
<p>9. Sikring av vibrasjoner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk vibrasjonsdempere under enheten for å redusere støy og hindre vibrasjoner som kan overføres til bygningskonstruksjonen. 	
<p>10. Serviceadgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at det er lett tilgang til enheten for fremtidig vedlikehold og service. 	
<p>11. Test og oppstart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når installasjonen er fullført, utfør en grundig test for å sikre at enheten fungerer korrekt, inkludert sjekk av kjølemiddeltrykk og driftstemperatur. 	

Kopi av utfylt sjekkliste for egen installasjon leveres Styret innen 10 dager etter oppstart.

Navn på varmpumpe installatør og ansvarshavende for elektrotilkobling skal påføres skjema.

Dato, _____

Signatur av sameier, _____